


**SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY MIEJSKIEJ LEGIONOWO
DO ROKU 2023
ZA OKRES DO 2021 ROKU**



Legionowo, listopad 2022 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Bieżąca kontrola prowadzona przez Zespół ds. Rewitalizacji.....	4
3. Prowadzone projekty rewitalizacyjne.....	5
4. Monitoring rzeczowy.....	13
4.1 Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	13
4.2. Wskaźniki obszaru rewitalizacji.....	20
5. Monitoring finansowy.....	22
6. Monitoring ryzyk.....	26
6.1 Postępujące „starzenie się” społeczeństwa.....	26
6.2 Dostępność środków z UE.....	28
6.3 Mniejsze dochody budżetowe spowodowane epidemią wirusa SARS-CoV2.....	28
7. Ocena końcowa.....	29



Sprawozdanie opracowane przez Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo

1. Wstęp

Monitoring stanowi jeden z kluczowych elementów procesu zarządzania *Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023*. Monitorowanie wdrażania zapisów *Programu* oraz kontrolowanie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej obszaru rewitalizacji pozwala na reagowanie na zachodzące zmiany i wprowadzenie korekt do dokumentu. Zgodnie z zapisami *Lokalnego Programu Rewitalizacji* kolejnym rokiem objętym monitoringiem jest rok 2021. Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu wskaźniki obszaru rewitalizacji odnoszą się do roku 2021 lub okresu 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r. (jeżeli nie jest zaznaczone inaczej). Wskaźniki dla projektów liczone są od początku wdrażania LPR do końca 2021 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Legionowo Nr XXX/391/2017 26 kwietnia 2017 r., a następnie zmieniony uchwałami Nr XXXII/419/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Nr XLVI/631/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyznaczony w dokumencie obszar rewitalizacji obejmuje 270,11 ha (19,95% powierzchni miasta) i jest zamieszkanym przez 13 676 Legionowian – 26% ludności miasta (dane z 2017 r.), 13 023 – 25,6% ludności miasta (stan na 31.12.2021 r.). Obszar rewitalizacji podzielony został na osiem podobszarów:

- I. Os. Młodych,
- II. Grudzie,
- III. III Parcela (II),
- IV. Bukowiec A – os. komunalne,
- V. Centrum,
- VI. Jagiellońska (IV),
- VII. Przystanek (II),
- VIII. Kozłówka.

2. Bieżąca kontrola prowadzona przez Zespół ds. Rewitalizacji

Zespół ds. Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do Prezydenta Miasta w zakresie rewitalizacji, w szczególności odnośnie do procesów monitorowania, wdrażania oraz aktualizowania *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023*.

Zespół prowadzi działalność na podstawie *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023* oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Legionowo ustalających jego regulaminy.

W skład Zespołu wchodzi: dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo, czterej przedstawiciele Urzędu Miasta Legionowo/jednostek organizacyjnych gminy/spółek z udziałem gminy wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Legionowa, przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie Legionowa, dwaj mieszkańcy Legionowa wybrani w drodze otwartego naboru.

Zgodnie z zapisami *Programu* Zespół raz na pół roku wydaje opinie nt. postępu procesu rewitalizacji oraz aktualności *Programu*. Opinie nt. postępu procesu rewitalizacji wydane zostały 12.06.2020 r., 26.01.2021 r., 17.08.2021 r. - wszystkie pozytywne. Opinie nt. aktualności *Programu* wydane zostały 12.06.2020 r., 26.01.2021 r., 17.08.2021 r. - wszystkie pozytywne.

Dnia 22.09.2020 r. Zespół wydał pozytywną opinię w sprawie „Sprawozdania z monitoringu *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023* - za okres do 2019 r.”.

3. Prowadzone projekty rewitalizacyjne

W okresie ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowane były następujące projekty rewitalizacyjne:

Podstawowe:

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	2018-2021	We wcześniejszym okresie legionowski OPS realizował projekt pn. „Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność” (635 tys. zł dofinansowania w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020, wartość całkowita 830 tys. zł). Projekt zakłada zmniejszenie wielokrotnego wykluczenia społecznego i ubóstwa 80 rodzin z dziećmi z Legionowa (wielodzietnych, ubogich, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, niepełnosprawnością, długotrwałym bezrobociem, niezaradnością w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym samotnych rodziców), w tym rodzin z obszaru rewitalizacji.
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	2017-2023	W czerwcu 2018 r. zakończona została realizacja projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” o wartości 609 tys. zł (uzyskane dofinansowanie z EFS UE i budżetu państwa to 546 tys. zł). Projektem objętych było 240 uczniów z 7 szkół (w większości z terenu Legionowa).

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
			<p>W latach 2020-2021 realizowany był projekt pn. „Dobry start dla każdego przedszkolaka w Legionowie” otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014-2020. Projekt skierowany był do 270 dzieci, a jego głównym celem było wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p>W 2021 r. realizowany był projekt w ramach programu „Aktywna tablica” o wartości 10719,96 zł (dofinansowanie: 8069,49 zł). Zadanie obejmowało zakup pomocy dydaktycznych: interaktywnego monitora dotykowego (do projekcji filmów i przedstawiania prezentacji) oraz głośników (do nauki języków nowożytnych).</p>
3.	P.3. Wspieranie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	2018-2021	We wcześniejszym okresie w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowany został projekt pn. „Utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli, na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej”.
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	2018-2021	<p>Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014-2020 (wniosek złożony w 2020 r., informacja o dofinansowaniu – 2022 r.).</p> <p>Wartość całkowita projektu to 3798161,06 zł, dofinansowanie z UE - 1769008,11 zł. Projekt obejmuje łącznie 4 budynki. Szacunkowa wartość prac</p>

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
			budynku centrum profilaktyki to 295282,40 zł. W ramach Projektu planuje się: 1) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, 2) ocieplenie stropodachu wentylowanego, 3) wymianę stolarki okiennej, 4) wymianę drzwi.
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	2019-2022	W ramach funkcjonowania Centrum Profilaktyki świadczone było bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz psychoterapii uzależnień.
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	2019-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2021	We wcześniejszym okresie wniosek o dofinansowanie projektu z działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” zajął 17 miejsce na liście rankingowej po ocenie merytorycznej i znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania (wniosek złożony w 2017 r., wyniki – kwiecień 2018). Wniosek obejmował budynki nr 8, 9, 11, 14, 20 przy ul. POW.
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla	2019-2022	Projekt nie był realizowany we

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
	Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące		wskazany okresie.
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	2018-2021	We wcześniejszym okresie przygotowana została koncepcja oraz dokumentacja techniczna modernizacji parku w rynku.
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	2019-2021	Projekt nie był realizowany we wskazanym okresie.
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	2018-2023	We wcześniejszym okresie wniosek o dofinansowanie projektu z działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” zajął 17 miejsce na liście rankingowej po ocenie merytorycznej i znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania (wniosek złożony w 2017 r., wyniki – kwiecień 2018). Wniosek obejmował budynek nr 6 przy ul. Narutowicza.
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	2018-2023	Zrealizowany został projekt w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 16 075 zł na nasadzenia roślinności m.in. na działkach z terenu projektu rewitalizacyjnego. Całkowita wartość projektu to 32 150 zł.

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	2018-2023	Termomodernizacja budynków nr 2 i 4 przy al. 3 maja zrealizowana została we wcześniejszym okresie.
14.	P.10b. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 8, 26 - osiedle Jagiellońska (IV)	2020-2023	Do końca dobiegała realizacja integracyjnego placu zabaw z dofinansowaniem w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 1 254 600,00 zł. Całkowita wartość projektu to 2 454 213,69 zł.
15.	P.10c. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)	2018-2019	Projekt został zrealizowany termomodernizacja budynków nr 2 i 4 przy al. 3 maja – zagospodarowany został plac przy Żłobku Miejskim.
16.	P.10d. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 22, 27, 12, 32 - osiedle Jagiellońska (IV)	2021-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
17.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	2019-2023	Trwała realizacja „Przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo (ZADANIE A - dz. ew. 273 obręb 65 (ul. J. Sowińskiego); ZADANIE B - dz. ew. 10/15 oraz 161 obręb 68 (ul. Olszankowa, os. Młodych)” pozyskanych zostało 2,7 mln zł dofinansowania z RPO WM. Część projektu dotyczy terenu na os. Młodych, który objęty jest rewitalizacją.
18.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	2017-2023	W monitorowanym okresie zawarte zostało 203 umowy na dofinansowanie wymiany pieca, w tym 61 umowy na obszarze rewitalizacji.
19.	P.13. Rewitalizacja willi	2018-2023	W monitorowanym okresie

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
	Kozłówka		pozyskane zostało dofinansowanie oraz podpisana została umowa o dofinansowanie projektu dot. remontu i przebudowy Willi Kozłówka wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego parku, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WM działanie 5.3 dziedzictwo kulturowe na kwotę 988 499,47 zł. Całkowita szacowana wartość inwestycji wynosiła ponad 4 mln zł. W Willi działalność prowadzić będzie Miejska Biblioteka Publiczna. W parku planowana była odbudowa altany i fontanny oraz aranżacja placu zabaw. Unieważnione zostały dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót zw. z projektem. Powodem unieważnień postępowań były ceny ofertowe przekraczające możliwe do poniesienia wydatki (pierwsze postępowanie: 5.868.000,00, drugie postępowanie: 4 955 000,00 – cena najkorzystniejsza przy zakładanym wydatku 3,8 mln zł). Złożono wnioski o aneks do umowy o dofinansowanie i wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023 r. Zgoda na aneks została uzyskana.

Projekty komplementarne:

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	2018-2022	odc. ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Jagiellońskiej do ul. Sowińskiego – wymianę oświetlenia zrealizowano odc. Al. Legionów od Al. Róż do ul. Cynkowej – wymianę oświetlenia zrealizowano ul. Partyzantów – wymianę

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
			oświetlenia zrealizowano al. Róż od al. Legionów do ul. Bandurskiego – wymianę oświetlenia zrealizowano ul. Wronia – wymianę oświetlenia zrealizowano ul. Parkowa od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościuszki – wymianę oświetlenia zrealizowano
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych	2018-2022	Straż miejska kontynuowała akcję rozdawania broszur informacyjnych poświęconych bezpieczeństwu osób 60+. Rozdawane były również odbłaski rowerowe zwiększające bezpieczeństwo rowerzystów.
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	2017-2023	Projekt nie został zrealizowany. Stowarzyszenie Legionowski Alarm Smogowy, będące realizatorem projektu zostało rozwiązane.
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	2018-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	2019-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem	2017-2019	Rozbudowa szkoły została zakończona we wcześniejszym okresie.

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 01.01.2020-31.12.2021
	terenu		
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	2017-2023	Budowa przyłącza sieci ciepłej dla obiektu Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 69 została zrealizowana we wcześniejszym okresie.
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	2017-2020	Projekt zrealizowany w całości we wcześniejszym okresie. Wybudowano: - wodociąg w ul. Żelaznej - wodociąg w ul. Kruczej - wodociąg w ul. Narutowicza
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	2020-2021	ul. Gawryszewskiego – budowa zakończona we wcześniejszym okresie

4. Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu *Programu* oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w stosunku do celów ustalonych w *Programie*. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania.

4.1 Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Projekty podstawowe:

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	<p>Liczba zrewitalizowanych obiektów – 0 (wartość założona – 2);</p> <p>Liczba wyposażonych obiektów – bd. (wartość założona – 2);</p> <p>Liczba osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy objętych wsparciem w programie – bd. (wartość założona – 20);</p> <p>Liczba nowych programów społecznych – bd. (wartość założona – 2);</p> <p>Liczba osób niepełnosprawnych biernych zawodowo niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy objętych wsparciem w programie – bd. (wartość założona – 20);</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bd. (wartość założona – 30);</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – bd. (wartość założona – 15);</p> <p>Liczba punktów doradczych – bd. (wartość założona – 2).</p>
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej	Liczba nowo powstałych miejsc opieki

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
	jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	<p>nad dziećmi do 3 r.ż. oraz miejsc w OWP (p) – 0 (wartość założona – 60);</p> <p>Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektów (r) – 474 (wartość założona – 400);</p> <p>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektów (r) – 35 (wartość założona – 50);</p> <p>Liczba placówek oświatowych objętych projektami (p) – 9 (wartość założona – 8);</p> <p>Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w ramach realizacji projektów (p) – 6 szkół i 3 przedszkola (wartość założona – 8);</p> <p>Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (p) – 0 (wartość założona – 40).</p>
3.	P.3. Wspieranie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	<p>Liczba warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców z terenu III Parceli – 0 (wartość założona – 1);</p> <p>Liczba warsztatów propagujących postawy prospołeczne - 0 (wartość założona – 1);</p> <p>Liczba warsztatów kształtujących postawy prospołeczne poprzez kontakt z kulturą - 0 (wartość założona – 1);</p> <p>Liczba imprez szkolnych (pikniki, festyny, zbiórki charytatywne) - 0 (wartość założona – 2);</p> <p>Liczba akcji społecznych podejmowanych przez społeczność lokalną we współpracy ze szkołą i MOKiem - 1 (wartość założona – 1);</p>
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	<p>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 0 (wartość założona – 1);</p> <p>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 1 2000 m. kw.);</p>

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	Liczba osób objętych wsparciem (p) – 1782 ¹ (wartość założona – 40); Liczba osób niepełnosprawnych objętym wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 10); Liczba zrealizowanych programów pomocowych (p) – 9 (wartość założona – 4); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 30);
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 m. kw. (wartość założona – 5000); Liczba nowych terenów sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych na cele społeczne (p) – 0 (wartość założona – 1);
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych (p) – 0 (wartość założona – 5); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 m. kw. (wartość założona – 10000);
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące	Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-aktywizującymi – 0 (wartość założona – 100); Liczba wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 0 (wartość założona – 2); Liczba wdrożonych programów edukacyjno-aktywizujących – 0 (wartość założona – 2);
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) - 0 m2 (wartość założona – 4000); Obiekty publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (p) – 0 (wartość założona – 1);
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w	Liczba osób biernych zawodowo

¹ 415 w 2018 r., 348 w 2019 r., 582 w 2020 r. i 437 w 2021 r.

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
	Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	objętych wsparciem w programie pracujących po opuszczeniu programu (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (p) – 0 (wartość założona – 20); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (p) – 0 (wartość założona – 1); Liczba stworzonych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (p) – 0 (wartość założona – 20);
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 (wartość założona – 1500 m. kw.); Liczba obiektów mieszkalnych poddanych rewitalizacji (p) – 0 (wartość założona – 2); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (p) – 0 (wartość założona – 2);
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 90 m. kw. (wartość założona – 5000); Liczba osób deklarujących wpływ projektu na wzmocnienie więzi społecznych i poprawę jakości życia (r) – bd. (wartość założona – 50);
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 2150 m. kw. (wartość założona – 5000 m. kw.); Liczba obiektów mieszkalnych

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
		poddanych rewitalizacji (p) – 2 (wartość założona – 2); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (p) – 2 (wartość założona – 2).
14.	P.10b. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 8, 26 - osiedle Jagiellońska (IV)	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – 6804,82 m. kw. (wartość założona – 5000 m. kw.);
15..	P.10c. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej (p) – 3000 m. kw. (wartość założona – 8000 m. kw.)
16.	P.10d. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 22, 27, 12, 32 - osiedle Jagiellońska (IV)	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – 0 m. kw. (wartość założona – 6000 m. kw.);
17.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 5000 m. kw.); Liczba osób deklarujących wpływ projektu na wzmocnienie więzi społecznych i poprawę jakości życia – 0 (wartość założona – 60).
18.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	Zmniejszenie liczby palenisk węglowych (p) - 145 ² (wartość założona – 400); Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych (p) – 10 (wartość założona – 2); Liczba przyłączonych nowych pieców (p) – 145 (wartość założona – 400); Liczba osób objętych wsparciem (p) – 145 (wartość założona – 100) – podana liczba gospodarstw domowych; Liczba wydanych i dystrybuowanych materiałów informacyjnych (p) – 16 000 (wartość założona – 500); Liczba szkoleń (p) – 73 ³ (wartość założona – 2); Liczba spotkań z mieszkańcami (p) – 0 (wartość założona – 2); Szacowany łączny roczny spadek emisji gazów

2 Liczone od momentu uchwalenia LPR.

3 Liczone jako liczba szkoleń przeprowadzonych w szkołach.

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
		cieplarnianych po zakończeniu projektu (r) – 468,72 Mg/rok ⁴ (wartość założona – 350)
19.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłówka	Liczba zmodernizowanych budynków – 0 (wartość założona – 1); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 14 221 m. kw);

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych (p) – 55 (wartość założona – 776)
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych	Liczba kamer (p) – 49 (liczba kamer w całym Legionowie) (wartość założona – 41); Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych (p) – 23 (wartość założona – 2); Liczba ulotek wydanych mieszkańcom (p) – bd. (wartość założona – 500); Liczba zorganizowanych spotkań (p) – 48 (wartość założona – 2);
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	Liczba nowo utworzonych obiektów infrastruktury (p) – 0 (wartość założona – 4);
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – bd. (wartość założona – 500 m. kw.);
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	Liczba wdrożonych programów (p) – bd. (wartość założona – 2); Liczba osób objętych wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 20);
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie -	Liczba rozbudowanych obiektów (p) – 1 (wartość założona – 1); Liczba nowo powstałych miejsc opieki

4 Według stanu na 31.12.2019 r. Wartość obliczona została na podst. danych z PGN. Przyjęte obniżenie emisji gazów cieplarnianych dla jednego domu (o pow. 120 m²) wynosi 5,58 Mg CO₂/rok.

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
	Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	<p>przedszkolnej (r) – bd. (wartość założona – 30);</p> <p>Liczba dzieci objętych wsparciem przez Centrum Wczesnego Wspomagania (p) – bd. (wartość założona – 30);</p> <p>Liczba osób objętych wsparciem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (p) – bd. (wartość założona – 30);</p> <p>Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (p) – 1 (wartość założona – 1);</p> <p>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – bd. (wartość założona – 4500 m. kw.);</p> <p>Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 1 (wartość założona – 1);</p>
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	<p>Dostawa i montaż wężła ciepłego (p) - 1 szt (wartość założona – 1);</p> <p>Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (p) – 166,15 mb (wartość założona – 2800);</p>
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	<p>Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych (p) – 1 (wartość założona – 1);</p> <p>Długość sieci wodociągowej (p) - 1912 mb. (wartość założona – 1900);</p>
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	<p>Długość zmodernizowanych dróg (p) – 444 m (wartość założona – 1900 m);</p> <p>Liczba nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (p) – 3 (wartość założona – 10);</p> <p>Liczba nowych energooszczędnych punktów świetlnych (r) – 9 (wartość założona – 12);</p>

4.2. Wskaźniki obszaru rewitalizacji

L. p.	Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji	Wartość bazowa (dane za rok 2015)	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – osiągnięta
1.	Liczba osób bezrobotnych	645	642	342	639	389
2.	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	645	642	490	639	530
3.	Liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa	225	224	232	223	274
4.	Liczba czytelników biblioteki	1470	1485	1716	1514	2345
5.	Liczba rodzin z niebieską kartą	28	28	46	28	38
6.	Liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych	0	1	1 ⁵	2	4
7.	Obiekty infrastruktury społecznej	26	26	26 ⁶	27	26
8.	Liczba eksmisji za 2 ostatnie lata	25	25	24	24	1
9.	Liczba bezrobotnych długotrwale	366	365	159	363	251
10.	Liczba bezrobotnych z wykształceniem poniżej średniego	383	382	213	380	243
11.	Liczba nowo	0	3	237 ⁷	7	139 ⁸

⁵ Fundacja Per Capita KRS 0000721722, stow. zw.: Jagiellońska 9D; Fortis; Zdrowym BYĆ;

⁶ Liczone zgodnie z metodą opisaną w LPR.

⁷ Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG od dnia 27.04.2017 r., które pozostają aktywne na dzień 29.01.2020 r.

L. p.	Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji	Wartość bazowa (dane za rok 2015)	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – osiągnięta
	powstałych jednoosobowych działalności gospodarczych					
12.	Liczba podmiotów gospodarczych	1216	1222	1122 ⁹	1228	1057 ¹⁰
13.	Liczba zagospodarowanych terenów przeznaczonych na cele społeczne (place zabaw, tereny dla seniorów i niepełnosprawnych, tereny rekreacyjne, rynek, boiska, park linowy, urządzone tereny zieleni)	0	2	1	3	2
14.	Liczba zrewitalizowanych budynków	0	2	2	3	2

Spadek wskaźnika nr 12 może świadczyć o małej trwałości działalności gospodarczych prowadzonych na obszarze rewitalizacji. Wysoki wskaźnik niebieskich kart w stosunku do zakładanego, świadczący o zwiększonym poziomie przemocy w rodzinach, powoduje konieczność podjęcia wzmożonych działań w tej sferze.

8 Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG od dnia 29.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. r., które pozostają aktywne według raportu z maja 2022 r..

9 Stan na 29.01.2020 r.

10 Stan na 31.12.2021 r.

5. Monitoring finansowy

Monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków przeznaczonych na *Lokalny Program Rewitalizacji*. Monitoring finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych wydatków do przewidzianego budżetu.

Projekty podstawowe:

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2021 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	1 000 000 zł	538 481,08 ¹¹ zł	54%
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	3 000 000 zł	930 574,2 ¹²	31%
3.	P.3. Wspieranie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	150 000 zł	34 096,83 zł	22,7%
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	300 000 zł	0 zł	0
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	100 000 zł	456 073,38 zł ¹³	456%
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	750 000 zł	0 zł	0

11 Projekt „Silna rodzina...” 2018 – 116.801,58, 2019 – 271.213,44; Projekt „Aktywność to droga...” 2018 – 150.466,06;

12 Wykonanie wydatków projektu „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną...” za 2017 i 2018 r., wykonanie „Aktywna tablica” za 2021 r. oraz wykonanie projektu „Dobry start każdego przedszkolaka”

13 166 073,38 zł w 2018 r., 85 000 zł w 2019 r., 100 000 zł w 2020 r. i 105 000 zł w 2021 r.

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2021 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000 zł	0 zł ¹⁴	0
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące	500 000 zł	0 zł	0
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	1 200 000 zł	47 847 zł	4%
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	800 000 zł	0 zł	0
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	980 000 zł	37 330 zł ¹⁵	3,8%
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	300 000 zł	32 150,00 zł	10,7%
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	1 650 000 zł	1 809 250,55 zł	110% projekt zrealizowany
14.	P.10b. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 8, 26 - osiedle Jagiellońska (IV)	150 000 zł	2 484 596,29 zł	1656% projekt zrealizowany, ukończony na początku 2022 r.
15.	P.10c. Zagospodarowanie	300 000 zł	523 689,98 zł	175%

14 Koszty podane zbiorczo przy projekcie P.8.

15 Wydatki obejmują nakłady na dokumentację techniczną budynków Narutowicza 6 oraz budynków z projektu podstawowego nr 6a (poniesione przez Urząd Miasta i KZB Legionowo Sp. z o.o.).

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2021 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
	terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)			projekt zrealizowany
16.	P.10d. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 22, 27, 12, 32 - osiedle Jagiellońska (IV)	200 000 zł	0 zł	0
17.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	140 000 zł	176 210 zł Koszt węzła przesiadkowego o łącznie z węzłem przy ul. Mickiewicza	125%
18.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	3 000 000 zł	1136817,09 zł	38%
19.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłówka	3 000 000 zł	46 779,00 zł	1,5%
Łącznie		19 670 000 zł	8 253 895,4 zł	42%

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2021 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	1 000 000 zł	187 745,5 zł ¹⁶	18,8%
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego	200 000 zł	0 zł	0

16 W tym 45300,90 zł za ul. Kazimierza Wlk. zapłacone w 2022 r.

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2021 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
	systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych			
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	349 000 zł	0 zł	0
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	90 000 zł	0 zł	0
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	60 000 zł	0 zł	0
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	4 700 000 zł	7 097 424,92 zł	151%
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	13 625 000 zł	431 995 zł	3%
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	1 170 000 zł	482 640,43 zł	41% projekt zrealizowany oszczędność względem planu: 687 359,57 zł
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek:	3 570 000 zł	916 349,73 zł	26%

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2021 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
	Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników			
Łącznie		24 764 000 zł	9 116 155,58 zł	36,8%


6. Monitoring ryzyk

Monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych, identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji *Lokalnego Programu Rewitalizacji*, a także racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany.

6.1 Postępujące „starzenie się” społeczeństwa

Legionowska społeczność dotknięta jest problemem szybko postępującego „starzenia się”. Tempo wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców jest wyższe niż w innych podobnych miastach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Postępujący proces „starzenia się” wymagać będzie odpowiedniego dostosowania polityki prowadzonej przez władze miasta, również w ramach procesu rewitalizacji. Intensyfikacji powinny podlegać działania na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami i osób przewlekle chorych.

Ludność Legionowa według kategorii wieku



Ilustracja 1: Ludność Legionowa według kategorii wieku. Opracowanie własne na podst. BDL GUS.

6.2 Dostępność środków z UE

Działania rewitalizacyjne w znaczącej większości finansowane są ze środków zewnętrznych (w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej). Pod koniec 2021 r. brakowało informacji o szczegółach programów operacyjnych dla kolejnej perspektywy finansowej (2021-2027), co nie pozwalało na dokładne planowanie dalszych działań rewitalizacyjnych ze współfinansowaniem zewnętrznym.

Możliwość korzystania z funduszy unijnych z perspektywy 2021-2027 będzie możliwa jedynie po opracowaniu, uchwaleniu i zaakceptowaniu gminnego programu rewitalizacji zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Proces opisany we ww. ustawie będzie kilkuetapowy i jego realizacja może potrwać od 12 do 18 miesięcy.

6.3 Mniejsze dochody budżetowe spowodowane epidemią wirusa SARS-CoV2

Rozpoczęcie się w 2019 r. światowej epidemii wirusa Sars-CoV2, który powoduje chorobę COVID-19, przyczyniło się do pogorszenia koniunktury gospodarczej i zmniejszenia wpływu dochodów do budżetów samorządów. Problemy budżetowe dotknęły również Gminę Miejską Legionowo. Obniżone wpływy dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych i podatku od nieruchomości. Obniżona została także subwencja oświatowa.

Mniejsze wpływy budżetowe, konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na ochronę zdrowia oraz wzrost cen stawiają pod znakiem zapytania zarówno inwestycje, jak i działania bieżące przewidziane w ramach procesu rewitalizacji.

7. Ocena końcowa

Wskazane w powyższych rozdziałach dane nt. realizacji projektów zawartych w *Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023* pozwalają na ocenę dotychczasowego postępu procesu rewitalizacji.

W monitorowanym okresie zakończone były lub toczyły się prace nad 14 z 19 projektów podstawowych oraz 6 z 9 projektów komplementarnych. W całości zrealizowane zostały 3 projekty infrastrukturalne podstawowe i 2 projekty infrastrukturalne komplementarne. Za zakończoną może zostać uznana realizacja 2 projektów podstawowych społeczno-edukacyjnych (podstawowe nr 1 i nr 2). Pamiętać należy, że realizacja wielu z projektów uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Finansowa ogólna realizacja programu wynosi 42% dla projektów podstawowych i 36,8% dla projektów komplementarnych (poniesione nakłady w stosunku do planowanych).

W 2021 r. zakładane poziomy wskaźników ogólnych monitoringu w większości zostały osiągnięte – 8/14 wskaźników (w 2019 r. – 10/14 wskaźników).

Przedstawione w sprawozdaniu dane pozwalają na ocenienie postępu procesu rewitalizacji jako zadowalającego, jednak wymagającego intensyfikacji do końca okresu wdrażania LPR.